

Số: **99** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 5 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia**

Ngày 05/5/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung để giải quyết các vướng mắc và chỉ đạo giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các dự án đường dây truyền tải có cấp điện áp 220kV và 500kV, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã: Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Đức Phổ.

Sau khi nghe Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, UBND các huyện liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB các dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá chung:**

Thời gian qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (Chủ đầu tư dự án) và các địa phương có dự án đi qua đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án đường dây truyền tải có cấp điện áp 220kV và 500kV. Đến nay, công tác bồi thường, GPMB các dự án nêu trên đã đạt được nhiều kết quả, làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 và công tác bồi thường, GPMB các dự án diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vướng mắc nên tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với dự kiến.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 20/3/2020, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB để bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công xây dựng và vận hành đóng điện theo kế hoạch.

#### **II. Nhiệm vụ trong thời gian tới:**

1. Đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

a) Đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn:

- Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ thi công để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đảm bảo thời gian xây dựng công trình mở rộng trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi thuộc dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; bên cạnh đó, chỉ đạo vận động, thuyết phục người dân chấp hành các quy định của pháp luật tránh gây mất an ninh, trật tự.

- Chưa thống nhất đối với việc thu hồi, bồi thường 2,47ha đất nằm ngoài ranh quy hoạch theo đề xuất của UBND huyện Bình Sơn tại văn bản số 471/UBND ngày 06/4/2020 vì chưa có căn cứ xử lý.

- Đối với hộ dân có đất, nhà nằm tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến của dự án thuộc đối tượng di dời nhà, tái định cư: Trong trường hợp các hộ dân đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và hộ dân cam kết thời gian bàn giao mặt bằng đề nghị UBND huyện Bình Sơn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 308/TB-UBND ngày 23/12/2020. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư của dự án; hoàn tất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn xã Bình Minh trong thời gian sớm nhất, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

- Đối với 05 hộ dân thuộc trường hợp tái định cư trên địa bàn xã Bình Nguyên: Thống nhất chủ trương việc sử dụng 05 lô đất tại Khu tái định cư Đồng Dưới Lộ (do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư) để bố trí tái định cư. Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc cụ thể với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện và các Sở, ngành liên quan hoàn thành các thủ tục bàn giao, hoàn trả kinh phí xây dựng 05 lô tái định cư nêu trên theo quy định.

b) Đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh:

- Đối các hộ dân có đất nằm trong các vị trí móng trụ và hành lang tuyến của dự án chưa bàn giao mặt bằng thi công: Giao UBND huyện Sơn Tịnh tiếp tục vận động, giải thích các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, trong trường hợp các hộ dân vẫn cương quyết không bàn giao mặt bằng thì hoàn tất các thủ tục để bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định.

- Đối với nhà cửa, công trình xây dựng trái phép: UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo tổ chức xử phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật (kiên quyết không xem xét bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện xây dựng công trình trái phép).

c) Yêu cầu UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ đối với phần diện tích móng trụ, bàn giao mặt bằng vị trí móng cuối cùng của dự án cho Chủ đầu tư triển khai thi công trước ngày 30/6/2020.

d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án theo đúng quy định; phối hợp với Tổ tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, GPMB được thành lập tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND

tinh hướng dẫn UBND các huyện triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi và đường dây 500kV Đốc Sỏi - Pleiku 2.

2. Đối với dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi: Yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án; nếu đảm bảo các điều kiện về bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thi công trên thực địa, có biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn; kiên trì vận động, giải thích cho người dân chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đường điện đi qua tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB theo đúng quy định; quản lý, giám sát và chỉ đạo các nhà thầu thực hiện đúng các quy định về môi trường trong quá trình thi công, hoàn trả lại mặt bằng sau khi thi công cho các tổ chức, hộ gia đình có liên quan theo quy định.

4. UBND các huyện có liên quan chủ động giải quyết các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, thì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện.

5. Công an tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ UBND các huyện, thị xã (UBND các huyện, thị xã có văn bản đề nghị) xử lý các tình huống tụ tập đông người, cản trở thi công,... kịp thời và biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- BQLDA các công trình điện miền Trung;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Mộ Đức, TX Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.159

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Huy**