SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC THUỶ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 362/BC-CCTL

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO NHANH (Số 01)
Công tác chỉ đạo ứng phó mưa lớn từ ngày 27-28/11/2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 28/11/2026)

I. TÌNH HÌNH MƯA, MỰC NƯỚC SÔNG, HỒ CHỨA

1. Tình hình mưa

Từ tối ngày 27/11 đến sáng ngày 28/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to (tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Ba Cung: 495mm, Ba Điền: 316mm, Ba Liên: 298mm, Sơn Hải: 296mm, Ba Vinh: 295mm, Hồ chứa nước Nuối Ngang: 291mm, Ba Giang: 286mm, Ba Dinh: 273mm, Nghĩa Trung: 229mm, Hành Dũng: 210mm.

2. Mực nước các sông:

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 10h00 ngày 28/11/2026 trên các sông như sau:

- Trên sông Trà Khúc, tại trạm Trà Khúc là: 5,09m, trên mức BĐ2: 0,09m.

- Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5,06m, trên BĐ3: 0,56m.

- Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6,18m, trên BĐ3: 0,68m.

3. Tình hình ngập và công tác di dời, sơ tán dân

Đến sáng nay (28/11/2026), mưa, lũ đã gây ngập trên địa bàn 21 xã, phường, trong đó:

- Số khu dân cư bị ngập: 15 KDC, gồm: Xã Thiện Tín *(7/10 thôn: Phú Thọ, Xuân Hòa, Vạn Xuân, Trường Khánh, Tân Phú, các thôn còn lại ngập đường giao thông)*; Xã Phước Giang: 03 thôn *(Kim Thành, Sơn Hòa, Đông Trúc Lâm)*; Phường Trương Quang Trọng: 02 TDP *(Khu dân cư Xóm 1 (TDP Hòa Bình); TDP Quyết Thắng (Cầu Heo))*; Phường Đức Phổ: 01 TDP *(TDP Phổ Minh)*; Xã Thọ Phong *(Xóm 3, thôn Thọ Bắc)*, Phường Trà Câu *(TDP Thuỷ Triều, Phổ Minh)*.

- Số hộ dân bị ngập: 1.691 cái (Phước Giang: 490, Đức Phổ: 30, Thiện Tín: 1.115, Nghĩa Hành: 48, Đình Cương: 08).

- Số hộ đã di dời:

+ Vùng ngập lụt: 83 hộ (xã Phước Giang 17 hộ, phường Đức Phổ 4 hộ, Thiện Tín: 62 hộ).

+ Vùng nguy cơ sạt lở đất: 12 hộ/ 53 khẩu (thôn Nước Lăng, xã Ba Xa).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

4. Mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

a) Hồ chứa nước thuỷ lợi

- Trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 127 hồ. Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 88%. Riêng HCN Nước Trong: Mực nước hồ chứa đang ở cao trình +126,30 m (MNDBT: +129,50 m), dung tích 254,07 triệu m3 (87,76% dung tích); HCN Núi Ngang: Mực nước hồ chứa đang ở cao trình +60,6 m (MNDBT: +61 m), dung tích 20,046 triệu m3 (95,1% dung tích); HCN Liệt Sơn: Mực nước hồ chứa đang ở cao trình +33,42 m (MNDBT: +38,1 m), dung tích 14,681 triệu m3 (58,8% dung tích).

- Trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi: Tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 84 hồ. Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 94,69%. Riêng HCN Đăk Uy, mực nước hồ chứa đang ở cao trình +640,29 m (MNDBT: +640,3 m), dung tích 29,597 triệu m3 (99,9% dung tích); HCN Đăk Yên, mực nước hồ chứa đang ở cao trình +556,38 m (MNDBT: +556,7 m), dung tích 6,072 triệu m3 (95,93% dung tích); HCN Đăk Rơn Ga, mực nước hồ chứa đang ở cao trình +614,02 m (MNDBT: +614,05 m), dung tích 6,518 triệu m3 (99,48 % dung tích).

b) Hồ chứa thủy điện:

- Hồ Đăkđrinh: Mực nước hồ chứa lúc 08 giờ 00 ngày 28/11/2026, đang ở cao trình 404,90 m (MNDBT: 410m), Qđến: 535,30 m3/s, Qxả: 287,10 m3/s, dung tích: 204,53 triệu m3 (82,30% dung tích).

- Hồ Đăk Bla: Mực nước hồ chứa lúc 08 giờ 05 phút, ngày 28/11/2026, đang ở cao trình 554,78 m (MNDBT: 556,50 m), Qđến: 31,20 m3/s, Qxả: 101,24 m3/s, dung tích: 40,10 triệu m3 (86,78% dung tích).

- Hồ IALY: Mực nước hồ chứa lúc 07 giờ 00 ngày 28/11/2026, đang ở cao trình 510,87 m (MNDBT: 515m), Qđến: 264 m3/s, Qxả: 0 m3/s, dung tích: 839,16 triệu m3 (80,91% dung tích).

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Ở tỉnh:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo: Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/11/2026; các Công văn số: 12384/UBND-NNMT ngày 25/11/2026; 12496/UBND-NNMT ngày 27/11/2026; 14832/BCH-SNNMT ngày 23/11/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 14833/SNNMT-TL ngày 23/11/2026 về việc vận hành hạ mực nước các hồ chứa Nước Trong và Đakđrinh theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2026.

- Trong các ngày 26, 27/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại các xã: Thiện Tín, Nghĩa Hành, Nghĩa Giang, Sơn Kỳ, qua đó đã chỉ đạo các xã tập trung ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất và tổ chức khắc phục nhanh các thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

2. Tại các xã:

UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai theo phương án, kịch bản đã được lập và phê duyệt. Tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị ngập sâu, sạt lở để hướng dẫn giao thông.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI (ban đầu)

1. Về nhà ở:

- Nhà bị ngập nước: 1.691 cái (Phước Giang: 490, Đức Phổ: 30, Thiện Tín: 1.115, Nghĩa Hành: 48, Đình Cương: 08).

- Công trình phụ: 01 cái (Trương Quang Trọng).

2. Chăn nuôi: Chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng: 01 cái (Trương Quang Trọng).

3. Về giáo dục:

- Xã Ba Vinh: Trường Mầm non Ba Vinh bị tốc mái mái tôn phần mái nhà; Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh bị tốc mái mái tôn phần mái nhà khu hội trường.

- Xã Đặng Thuỳ Trâm: Khu bán trú trường PTDTBT TH&THCS Đặng Thùy Trâm bị thấm dột.

4. Về giao thông:

a) Đường giao thông:

- Xã Ba Tơ: (1) Sạt lở tuyến đường lên Bùi Hui thôn Tài Năng, đoạn Km300+3, (2) Sạt lở tuyến đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung, (3) Sạt lở taluy dương tuyến đường Đèo Lâm thôn Ba Cung.

- Xã Sơn Hà: sạt lở trên đường ĐX47 (tuyến đi hồ chứa nước Nước Trong)

- Xã Ba Động: Sạt lở tại 02 điểm tại Đèo Đá Chát (km 15, Quốc lộ 24),; đường giao thông nông thôn tại Tổ Gò Ôn, thôn Bãi Ri. Cây cầu bắt qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1 có nguy cơ sụp đổ, do bị sạt lở tại mố cầu rất nặng.

- Xã Đặng Thuỳ Trâm: (1) Tuyến đường Nước Đang đi Cây Muối, (2)Tuyến Nước Đang - Đèo Ải - Đồng Lớn , (3) Tuyến đường Dốc Sa Lung - Cây Muối, (4) đường giao thông tại thôn Bùi Hui.

b) Cầu, cống

- Cầu bị hư hỏng: 01 cái (Cây cầu bắt qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1, xã Ba Động, bị sạt lở tại mố cầu).

5. Về tình hình sạt lở đồi, núi, bờ sông, bờ suối

a) Sạt lở đồi, núi:

- Phường Trương Quang Trọng: Sạt lở tại khu dân cư 577 có chiều dài khoảng 50 m, chiều rộng khoảng 3 m; tại khu vực Núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình: sạt lở với chiều dài khoảng 100 m, chiều rộng khoảng 20 m; khu vực Núi Sứa, vị trí nhà ông Tống Kim Tuyến và ông Tống Kim Chiến: sạt lở với chiều dài khoảng 30 m, chiều rộng khoảng 15 m.

- Xã Thiện Tín: Đoạn đèo Đá Chát xảy ra tình trạng đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường Tỉnh lộ 624.

b) Sạt lở sông, suối

- Xã Sơn Hà: tiếp tục sạt lở bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia đang sạt lở, đe dọa an toàn của 12 hộ dân/59 nhân khẩu.

Chi cục Thuỷ lợi kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Cục Quản lý đê điều và PCTT;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, CCTL.

CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG T. QUẢNG NGÃI

Võ Đoàn