

Số: /TB-UBND

Sơn Trà, ngày tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công xây dựng công trình Thủy lợi Sà Pao – Nà Hồng

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh.

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số 12/2022/HĐ-TCXD ngày 02 tháng 12 năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh về việc thi công xây dựng công trình Thủy lợi Sà Pao – Nà Hồng;

Căn cứ Thông báo kết luận số 11/TB-UBND ngày 27/02/2023 của đồng chí Hồ Văn Bài - Chủ tịch UBND xã Sơn Trà tại cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công trình xây dựng;

Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ thi công các công trình trên địa bàn xã Sơn Trà do nhà thầu Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh.

Nay UBND xã Sơn Trà Thông báo yêu cầu Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Thủy lợi Sà Pao – Nà Hồng, cụ thể như sau:

Theo như hợp đồng đã ký kết thì đến ngày 31/03/2023 công trình sẽ hoàn thành nhưng đến nay công trình chỉ đạt 25% khối lượng công trình do đó đề nghị công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, có văn bản giải trình về việc chậm trễ và đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn báo cáo chủ đầu tư, chậm nhất **trước ngày 23/3/2023**, để UBND xã xem xét trường hợp cần thiết nếu do điều kiện khách quan dẫn đến sự chậm trễ sẽ trình UBND huyện xin chủ trương gia hạn hợp đồng.

Khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, có giải pháp thi công hợp lý để chậm nhất **đến ngày 31/3/2023** phải có hồ sơ đề nghị thanh toán khối lượng đợt 1 (Giá trị khối lượng nghiệm thu tối thiểu bằng giá trị đã tạm ứng cho nhà thầu) để chủ đầu tư thu hồi tạm ứng. **Đến ngày 15/04/2023** phải hoàn thành công trình, .

Sớm hoàn thành các thủ tục hồ sơ hoàn công trình Chủ đầu tư để có cơ sở trình phòng KT&HT huyện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. chậm nhất **trước ngày 20/4/2023**.

Định kỳ thứ 2 hàng tuần phải báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công trình cho Chủ đầu tư qua công chức Địa chính – xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường xã.

* Đề nghị Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh, khẩn trương phối hợp có giải pháp thi công hợp lý, tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tiến độ theo đúng nội dung UBND xã yêu cầu. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND xã đánh giá năng lực của đơn vị, trường hợp công

ty vẫn còn chậm trễ sẽ xử lý theo như nội dung đã cam kết trong hợp đồng và UBND xã sẽ xem xét không thực hiện chỉ định thầu trong thời gian tiếp theo.

Nếu đơn vị thi công chậm trễ dẫn đến mất vốn thì chịu hoàn toàn trách nhiệm theo như nội dung đã cam kết trong các hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hoàng Minh Phương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TT. Đảng ủy xã (B/cáo);
- TT. HĐND xã (B/cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Các Công chức xã: VT-TK, TC-KT, ĐC-XD-NN&MT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Bài